

| 項次 | 檢 查 項 目 | 檢 查 結 果 | | | 備 註 |
|-------------|--|---------|-------|-----|------|
| | | 是 (有) | 否 (無) | 不適用 | 改善建議 |
| 空間管理 | | | | | |
| 4 | 實驗室電器開關箱前嚴禁堆放物品。 | | | | |
| 5 | 儀器設備不可置於高處 (1.5 m 以上)。 | | | | |
| 電氣安全 | | | | | |
| 1 | 未以延長線作為永久配線。 | | | | |
| 2 | 電器插座負載量不可過高。 | | | | |
| 3 | 電線外皮完好，沒有破損。 | | | | |
| 4 | 電動機械之操作開關，不得設置於作業人員工作區域內，以避免操作時誤觸。 | | | | |
| 5 | 配電箱有護罩，電線電路絕緣、包覆良好，標示電壓、電流及分路。 | | | | |
| 6 | 配電箱內需設置中隔板。 | | | | |
| 7 | 電器插座完整且固定，並標示電壓。 | | | | |
| 8 | 裝置於潮濕場所之電路，應實施感電危害預防措施(例如插座置於高處等)。 | | | | |
| 9 | 電器設備前方至少應有 80 公分以上之水平工作空間。 | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 1 | 是否每月都執行自動檢查記錄。 | | | | |
| 2 | 無門式的儲存櫃應具備防傾倒設施。 | | | | |
| 3 | 設置緊急處理設備與個人防護具 (如：急救藥品及器材、安全眼鏡、耳罩、呼吸防護具等)，並置於適當場所且適時更換、補充。 | | | | |
| 4 | 緊急通報流程及緊急聯絡電話分機表張貼於實驗室內明顯易見處。 | | | | |
| 5 | 重物需置於低下處。 | | | | |
| 6 | 實驗室無工作廢屑、灰塵堆積。 | | | | |

實驗室負責老師：

系所單位主管：

備註：

1. 各實驗室自動檢查表由各實驗室負責老師執行檢查後簽章，須送經系所單位主管審查並核章，經系所單位主管追蹤實驗室缺失已改善確認完成後，歸檔備查。
2. 請將自動檢查表正本置於實驗室內，影本送交總務處環安組備查。
3. 實驗單位均需實施本作業檢點，於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。
4. 未依規定繳交之實驗單位經催促仍不理會者，將簽請環境安全衛生委員會。